



**ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»  
ОКтябрьСКАЯ  
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА**

Пл.Островского, 2  
г. Санкт-Петербург, 191023,  
Тел.: (812) 457-64-45, факс: (812) 457-66-99  
E-mail: orw@orw.ru, www.ozd.rzd.ru

Главе местной администрации  
МО Лебяженское городское  
поселение

А.Е.Магону

«27» октября 2016. № Цсх-25837/Окс

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О согласовании проекта перехода  
железнодорожного полотна  
газопроводом высокого давления  
на станции Лебяжье

Уважаемый Александр Евгеньевич!

В соответствии с Вашим обращением от 24 августа 2016 г. № 1228, Октябрьская железная дорога рассмотрела проектную документацию по объекту «Газопровод по адресу Ленинградская область, Ломоносовский район, Лебяженское городское поселение, п. Лебяжье, ул. Дачная, Моховая, Заречная».

По результатам рассмотрения чертежей № 16017-ТКР, 16017-ППО, 16017-ПОС, разработанных ПКЦ «Газпром газораспределение Ленинградская область», и с учетом согласования ПАО «Ленгипротранс» от 8 июля 2016 г. № 301409/4531ТА, Октябрьская железная дорога согласовывает проект перехода железнодорожного полотна газопроводом высокого давления в рабочей трубе ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д-110х10,0 мм и защитном футляре ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д-225х20,5 мм, прокладываемых под путями № 11 и № 12 на расстоянии 278 метров от стрелочного перевода № 3 станции Лебяжье при условии обеспечения сохранности инженерных сетей Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению, проходящих в районе улиц Моховая и Заречная, и соблюдения их зоны санитарной охраны.

Дополнительно сообщаю о необходимости выполнения следующих требований:

1) согласования времени, графика и проекта производства работ с причастными подразделениями Санкт-Петербург–Витебского территориального управления Октябрьской дирекции инфраструктуры установленным порядком;

2) производства работ методом наклонно-направленного бурения в предоставляемые «окна» по путям № 11 и № 12, с обязательным соблюдением технологии, обеспечивающей стабильность железнодорожного полотна,

проведением постоянных инструментальных наблюдений за его состоянием силами и средствами строительной организации на весь период проведения работ по устройству перехода;

3) создания запаса щебеночного балласта в зоне производства работ;

4) засыпки котлованов по окончании работ местным грунтом с обязательным послойным уплотнением, представления Санкт-Петербург–Балтийской дистанции пути исполнительной документации перехода;


5) в случае повреждения обустройств железной дороги при производстве работ, убытки нанесённые дороге, должны быть возмещены за счёт средств заказчика объекта;

6) при необходимости реконструкции железнодорожного полотна, переустройство перехода должно быть осуществлено за счет организации – владельца газопровода;

7) заключить с ОАО «РЖД» договор субаренды части земельного участка полосы отвода Октябрьской железной дороги под объекты газопровода.

Срок действия настоящего согласования – два года.

Заместитель главного инженера  
железной дороги



В.И.Иванов